Руководитель
регионального проекта —
Ибрагимова Алиса Руслановна

_____
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
79018FFCD52303477F8B579949E26A7AF191FC9A
Владелец: Ибрагимова Алиса Руслановна

Действителен с 15.06.2021 по 15.09.2022

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

" (F2-96) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*0,0000*
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств										
1.1.		Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий	ФП	Процент	17	33	33		33	33	Подтверждающие документы: 1. "Минстроем России опубликован индекс качества городской среды за 2021 год" Иное Минстрой России от 01.04.2022г. №-, указана ссылка. Срок представления официальной статистической информации согласно методике расчета показателя - 1 апреля года, следующего за отчетным. В отчетном периоде указано значение за 2021 год рассчитанное в соответствии с действующей методологией, на основании индекса качества городской среды опубликованного Минстроем России. Риск недостижения показателя на отчетную дату отсутствует.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.2.		Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Чеченской Республики (количество обустроенных дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., возрастающий	РП	Единица	96	133	131	Единая межведомственная информационно-статистическая система	146	146	Подтверждающие документы: 1. "О реализации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Чеченской Республики в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды в 2019 году" Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 30.01.2020г. №400/05-03, приложен файл. 2. "О завершении работ по благоустройству территорий в Чеченской Республике за 2021 год" Письмо Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 29.12.2021г. №33/1440, приложен файл. 3. "О реализации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Чеченской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Республики в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды в 2020 году" Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 03.07.2020г. №2604/05-03, приложен файл. Риск недостижения результата отсутствует. В текущем году в рамках регионального проекта планируется благоустроить 15 дворовых территорий.
1.3.		Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий	ФП	Единица	39	155	176		172	181	Подтверждающие документы: 1. "О реализации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Чеченской Республики в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды в 2019 году" Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											хозяйства Чеченской Республики от 30.01.2020г. №400/05-03, приложен файл. 2. "О реализации мероприятий регионального проекта в 2020 году" Письмо Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 28.12.2020г. №33/1474, приложен файл. 3. "О завершении работ по благоустройству территорий в Чеченской Республике за 2021 год" Письмо Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 29.12.2021г. №33/1440, приложен файл. Риск недостижения значений результата отсутствует. В 2022 году в рамках регионального проекта планируется благоустроить 35 общественных пространств. На отчетную дату благоустроено 30 общественных пространств. Объем освоенных средств составляет 337 994,702

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											тыс. рублей. Завершение работ по благоустройству в рамках проекта планируется в сентябре месяце.
1.4.		Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий	ФП	Единица	1	2	2		2	2	Подтверждающие документы: 1. "Минстроем России опубликован индекс качества городской среды за 2021 год" Иное Минстрой России от 01.04.2022г. №-, указана ссылка. Благоприятная городская среда — индекс города находится в диапазоне от 181 до 360 баллов. Индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем России ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. В отчетном периоде указано значение за 2021 год. По итогам 2021 года г. Грозный и г. Гудермес стали городами с благоприятной городской средой на территории Чеченской Республики.
1.5.			ФП	Балл	150	164	166		173	173	Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Индекс качества городской среды, возрастающий									документы: 1. "Минстроем России опубликован индекс качества городской среды за 2021 год" Иное Минстрой России от 01.04.2022г. №-, указана ссылка. Индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем России ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. В отчетном периоде указано значение за 2021 год. Риск недостижения показателя на отчетную дату отсутствует.
2	Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды										
2.1.		Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %, возрастающий	ФП	Процент	0	9	11		15	15	Индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем России ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. В отчетном периоде указано значение за 2021 год рассчитанное в соответствии с действующей методологией на основании индекса

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											качества городской среды опубликованного Минстроем России. Риск недостижения показателя на отчетную дату отсутствует.
2.2.		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Единица	1	3	3		3	4	Подтверждающие документы: 1. "О завершении реализации проекта «Центральный парк г. Шали»" Письмо Правительства ЧР от 28.12.2021г. №02/1775, приложен файл. 2. "О направлении отчета о реализации проекта, реализованного в муниципальном образовании - победителе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" Письмо Главы Чеченской Республики от 19.12.2019г. №01/485, приложен файл. 3. "О завершении реализации проекта "Благоустройство общественных территорий по проспекту А.А. Кадырова» г. Курчалой" Письмо

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Правительства ЧР от 16.12.2021г. №02/1716, приложен файл. В 2022 году в рамках регионального проекта планируется реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Парк в г. Аргун»
2.3.		Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий	ФП	Процент	0	90	100		90	100	В отчетном периоде указано значение, рассчитанное в соответствии с действующей методологией. На отчетную дату благоустроено 30 общественных пространств, частично выполнены работы на 5 территориях с использованием отечественного оборудования. Риск недостижения показателя отсутствует.
2.4.		Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от	ФП	Процент	10.2	15	5.7		20	20	Значение показателя за 6 месяцев сложилось за счет: - проведения общественных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, возрастающий									обсуждений по отбору территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, в том числе для рейтингового голосования; - трудового участия граждан в благоустройстве территорий.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Чеченской Республики (количество обустроенных дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.														
	План	РП	Единица	131,0000	131,0000	131,0000	131,0000	131,0000	133,0000	136,0000	141,0000	146,0000	146,0000	146,0000	146,0000
	Факт/прогноз			131,0000	131,0000	131,0000	131,0000	131,0000	131,0000	136,0000	141,0000	146,0000	146,0000	146,0000	146,0000
1.2	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)														
	План	ФП	Процент	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000
	Факт/прогноз			33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000
1.3	Количество благоустроенных общественных территорий														
	План	ФП	Единица	146,0000	146,0000	146,0000	146,0000	150,0000	155,0000	160,0000	172,0000	172,0000	172,0000	172,0000	172,0000
	Факт/прогноз			146,0000	146,0000	160,0000	175,0000	175,0000	176,0000	176,0000	176,0000	181,0000	181,0000	181,0000	181,0000
1.4	Количество городов с благоприятной городской средой														
	План	ФП	Единица	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
	Факт/прогноз			2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
1.5	Индекс качества городской среды														
	План	ФП	Балл	164,0000	164,0000	164,0000	164,0000	164,0000	164,0000	164,0000	164,0000	164,0000	164,0000	164,0000	173,0000
	Факт/прогноз			164,0000	164,0000	166,0000	166,0000	166,0000	166,0000	166,0000	166,0000	166,0000	166,0000	166,0000	173,0000
2	Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														
2.1															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2.2	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом														
	План	ФП	Единица	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
	Факт/прогноз			3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000
2.3	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %														
	План	ФП	Процент	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	15,0000
	Факт/прогноз			9,0000	9,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	15,0000
2.4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %														
	План	ФП	Процент	1,0000	3,0000	5,0000	6,0000	14,0000	15,0000	16,0000	17,0000	18,0000	19,0000	20,0000	20,0000
	Факт/прогноз			1,0000	2,0000	2,7000	3,7000	4,7000	5,7000	16,0000	17,0000	18,0000	19,0000	20,0000	20,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														
1.1		Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	10.2	20	5.7	20			31.12.2022	31.12.2022	Ибрагимова Алиса Руслановна - Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Значение показателя за 6 месяцев сложилось за счет: - проведения общественных обсуждений по отбору территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, в том числе для рейтингового голосования; - трудового участия граждан в благоустройстве территорий. Риск недостижения результата отсутствует. Предоставлена информация : 5.7 из 20.
1.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.05.2022	08.06.2022	Ибрагимова Алиса Руслановна - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О рейтинговом голосовании по отбору дизайн-проектов	Выполнено. Просрочка 38 дней. Подтверждающие документы: 1. "О рейтинговом голосовании по отбору

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений или сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики		общественных территорий планируемых к благоустройству в 2022 году	дизайн-проектов общественных территорий планируемых к благоустройству в 2022 году" Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.06.2022г. № 3075/05-03, приложен файл. Риск снят: Изменение сроков подведения итогов голостования, Причина риска: Пунктом 3.7. протокола совещания по вопросам организации проведения в 2022 году онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в субъектах Российской Федерации, от 18 января 2022 года № 45-ПРМ-АЕ, для подведения итогов голосования и оформления протоколов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общественных комиссий установлены сроки с 31 мая по 6 июня. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.05.2022г. Принятые меры: 1. В целях исключения риска недостижения КТ, МС и ЖКХ ЧР было направлено письмо в адрес Минстроя РФ от 09.02.2022г. № 613/05-03 с просьбой пересмотреть дату окончания КТ федерального проекта, с учетом вышеуказанных сроков., срок исполнения 09.02.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по направлению
«Жилье и городская среда»

г. Грозный

«6» июля 2022 года **№ 2**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр автомобильных дорог Чеченской Республики, Председатель проектного комитета - А.Б. Тумхаджиев;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены проектного комитета:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики - М.М-Я. Зайпуллаев (заместитель председателя проектного комитета);
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики — А.Р. Ибрагимова (секретарь проектного комитета);
Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики — Р.С-Х. Адаев;
Первый заместитель министра финансов Чеченской Республики – Б.А. Кусиев;
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике – А. Л. Шаипов;
Заместитель министра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики – И.Ш. Тунтаев;
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики - Л-А. Бериев;
Директор института строительства, архитектуры и дизайна Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова – С.А. Алиев;
Начальник отдела статистики предприятий, ведения статистического регистра и общероссийских классификаторов территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике – А. В. Дадаев;
Директор департамента развития отраслей экономики Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики –Э. Дж. Арсанукаева;

Присутствовали 11 из 13 членов проектного комитета.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Результаты реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в II квартале 2022 года;

II. Утверждение квартальных отчетов региональных проектов входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

ВЫСТУПИЛИ:

Со вступительным словом выступил заместитель председателя проектного комитета - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаев, который отметил, что заседание проводится в рамках ежеквартальных заседаний Проектного комитета по направлению «Жилье и городская среда» и призвано проанализировать работу Министерства по реализации национальных проектов за II квартал 2022 года.

Также с докладом о ходе реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в отчетном году выступила секретарь проектного комитета - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчеты за II квартал 2022 года о ходе реализации следующих региональных проектов:

   а) «Жилье Чеченской Республики»;

   б) «Чистая вода Чеченской Республики»;

   г) «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;

   д) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики».

   Реализация этапа программы 2019-2024 завершена. В настоящее время ведется работа по формированию новой программы для расселения всего аварийного жилищного фонда на территории Чеченской Республики.

Председатель
Проектного комитета _____/А.Б.Тумхаджиев

Секретарь
проектного комитета: _____/А.Р. Ибрагимова